

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-बाढ़(मो0)सिं0-14/92-अंश- 4782 पटना, दिनांक- 18-12-2025

-: आदेश :-

बाढ़ प्रबंधन हेतु निर्गत मानक बाढ़ कैलेन्डर में विगत वर्षों में अनुभव के आधार पर निविदा प्राप्ति एवं निविदा निष्पादन की तिथि के बीच अवधि कम होने के कारण ससमय निविदा निष्पादन करने में कठिनाई होती है। उक्त के आलोक में पूर्व से निर्गत विभागीय आदेश-सह-पत्रांक- 3439 दिनांक- 22.09.2021 को निम्नरूपेण संशोधित की जाती है।

कडिका 3.0 के अन्तर्गत उप कडिका 3.1	वर्तमान			संशोधित		
	क्र0	घटनाक्रम (events)	निर्धारित तिथि	क्र0	घटनाक्रम (events)	निर्धारित तिथि
	1	यांत्रिक एवं असैनिक अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण	7-10 अक्टुबर	1	यांत्रिक एवं असैनिक अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण	7-10 अक्टुबर
	2	कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण	11-15 अक्टुबर	2	कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण	11-15 अक्टुबर
	3	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उपसमिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण		3	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उपसमिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण	
		(क) गंडक (पी0पी0 तटबंध)	17-19 अक्टुबर		(क) गंडक (पी0पी0 तटबंध)	17-19 अक्टुबर
		(ख) कोशी तटबंध	21-24 अक्टुबर		(ख) कोशी तटबंध	21-24 अक्टुबर
	4	टी0ए0सी0 की समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	25 अक्टुबर	4	टी0ए0सी0 की समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	25 अक्टुबर
	5	टी0ए0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	1-6 नवम्बर	5	टी0ए0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	1-6 नवम्बर
	6	कोशी /गंडक उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण		6	कोशी /गंडक उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण	
		(क) गंडक (पी0पी0 तटबंध)	8-10 नवम्बर		(क) गंडक (पी0पी0 तटबंध)	8-10 नवम्बर
		(ख) कोशी तटबंध	13-16 नवम्बर		(ख) कोशी तटबंध	13-16 नवम्बर
	7	एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	11 नवम्बर	7	एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	11 नवम्बर
	8	12.50 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का तकनीकी एप्रेजल हेतु अध्यक्ष, जी0एफ0सी0सी0 के साथ विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों की बैठक	12 नवम्बर	8	12.50 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का तकनीकी एप्रेजल हेतु अध्यक्ष, जी0एफ0सी0सी0 के साथ विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों की बैठक	12 नवम्बर
	9	कोशी /गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुसंशा के आलोक में एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन।	18 नवम्बर	9	कोशी /गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुसंशा के आलोक में एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन।	18 नवम्बर
	10	एस0आर0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	19-23 नवम्बर	10	एस0आर0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	19-23 नवम्बर
	11	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद की संभावित बैठक	30 नवम्बर	11	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद की संभावित बैठक	30 नवम्बर
	12	कार्यक्रम		12	कार्यक्रम	
	(क)	योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति/ गो-अहेड	3 दिसम्बर	(क)	योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति/ गो-अहेड	3 दिसम्बर
	(ख)	प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति तिथि	5 दिसम्बर	(ख)	प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति तिथि	5 दिसम्बर
	(ग)	निविदा आमंत्रण की तिथि	06-10 दिसम्बर	(ग)	निविदा आमंत्रण की तिथि	06-10 दिसम्बर

कड़िका	वर्तमान			संशोधित			
	क्र०	घटनाक्रम (events)	निर्धारित तिथि	क्र०	घटनाक्रम (events)	निर्धारित तिथि	
3.0 के अन्तर्गत उप कड़िका 3.1	(घ)	निविदा प्राप्ति की तिथि	25-28 दिसम्बर	(घ)	निविदा प्राप्ति की तिथि	25-28 दिसम्बर	
	(ङ.)	निविदा निष्पादन की तिथि	6 जनवरी	(ङ.)	निविदा निष्पादन		
				(i)	सक्षम स्तर पर निविदा समर्पित करने की तिथि	01 जनवरी-04 जनवरी	
				(ii)	तकनीकी बीड निष्पादन की तिथि	08 जनवरी-18 जनवरी	
				(iii)	सक्षम स्तर पर वित्तीय बीड समर्पित करने की तिथि	19 जनवरी-22 जनवरी	
				(iv)	वित्तीय बीड निष्पादन की तिथि	22 जनवरी-26 जनवरी	
	(च)	कार्य आवंटन की तिथि	8 जनवरी	(च)	कार्य आवंटन की तिथि	27 जनवरी	
	(छ)	कार्य आरम्भ की तिथि	16 जनवरी	(छ)	कार्य आरम्भ की तिथि	05 फरवरी	
	(ज)	कार्य समाप्ति की तिथि	15 मई	(ज)	कार्य समाप्ति की तिथि	15 मई	
	13	कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम	7 फरवरी	13	कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम	7 मार्च	
	14	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विशेष अनुदेश	15 मई	14	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विशेष अनुदेश	15 मई	
	15	कटाव निरोधक कार्यों की समाप्ति के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन	31 मई	15	कटाव निरोधक कार्यों की समाप्ति के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन	20 मई	
	16	बाढ़ नियंत्रण कोषांग/कक्ष का गठन	7 जून	16	बाढ़ नियंत्रण कोषांग/कक्ष का गठन	25 मई	
	17	बाढ़ संघर्षात्मक बल का गठन	7 जून	17	बाढ़ संघर्षात्मक बल का गठन	30 मई	
	स्थल निरीक्षण तथा समीक्षा						
	18	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के प्रथम एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण	15 मार्च से 15 अप्रैल	18	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के प्रथम एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण	15 मार्च से 15 अप्रैल	
	19	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के द्वितीय एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण	01 मई से 15 मई	19	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के द्वितीय एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण	01 -15 मई	
20	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंतावार बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा	1 जून से 15 जून	20	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंतावार बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा	20-31 मई		

AK
18/12/25
(आलोक कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- बाढ़(मो०)सिं०-14/92-अंश- 4782

पटना, दिनांक- 18-12-2025

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग/ सभी मुख्य अभियन्ता (बाढ़ परिक्षेत्र)/सिंचाई सृजन, डिहरी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपाकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग/सभी अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल/अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, उड़नदस्ता अंचल-1/2, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

AK
18/12/25
(आलोक कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)